



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ของ  
นายยุตินัย เชื้อคำลือ  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว  
[WWW.Patunnakure.go.th](http://WWW.Patunnakure.go.th)

# คำนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้  
ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
กฎหมายบัญญัติ กอปรกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ  
วรรคห้า จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกๆ ปี  
วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่  
สำนักงานเทศบาลด้วย

เทศบาลตำบลป่าตันนาครีว จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครีว และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ  
ทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าตันนาครีว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลป่าตันนาครีว  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

# สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	ก
๑. คำกล่าวรายงานของนายกเทศมนตรี ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว	๑
๒. คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล	๒
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์	๓
๔. ภาคผนวก	๕
๕. รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของแต่ละ ทุกสำนัก/กอง	๖ - ๘
๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทด.ป่าต้นนาครีวตามยุทธศาสตร์	๙
๗. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐ - ๒๕
๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖ - ๒๙
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๐ - ๔๖
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔๗
๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๔๘ - ๘๙

คำกล่าวรายงาน  
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว  
\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

อาศัยตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกๆ ปี วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วยกระผม นายยูนิทธ์ เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้ว ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล และได้แถลงนโยบายครั้งแรกต่อสภาเทศบาลในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานต่อสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อไป



นายยูนิทธ์ เชื้อคำลือ  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้ว

**คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล**  
**ในการบริหารงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครี ของ นายยูนิต์ย์ เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครี**  
 \*\*\*\*\*

**วิสัยทัศน์ในการบริหารและพัฒนา**

“สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใจถึงฟังได้ พร้อมรับใช้ พี่น้องประชาชน”  
 โดยมีนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

**๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ**

๑. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค
๒. นำระบบคุณธรรมใช้ในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

**๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ**

๑. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึง
๓. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

**๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี**

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๓. ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้ทันสมัย
๔. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

**๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพ
๒. สนับสนุนโครงการสวัสดิการสังคมทุกวัย
๓. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ สวนสุขภาพของเทศบาลและชุมชน
๔. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับเบี้ยสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

**๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม**

๑. ดูแลรักษา สร้าง ซ่อมแซม ขยายถนน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ การประปาให้ทั่วถึง
๒. ดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

นายยุตินัย เชื้อคำลือ

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้ว

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทาง การพัฒนาให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้วได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว ทั้ง ๕ ด้าน ภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งประสานงานโครงการและงบประมาณของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ พร้อมเร่งดำเนินการปฏิบัติภารกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจประจำและภารกิจตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้วในภาพรวมได้ ดังนี้.-

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามประเด็นการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้นนาคร้ว

โดยแยกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ สรุปได้ดังนี้

**๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ**

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอน การกำหนดนโยบาย การใช้จ่ายงบประมาณ จนถึงการติดตามและประเมินผลการทำงาน มีการพบปะประชาชนใน ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ นำกลับมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงาน รวมถึง ปรับปรุงพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการให้บริการ ประชาชน

## ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และส่งเสริมการทำเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมอาชีพให้กับ ครุฑเรือน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

## ๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาครี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้นนาครี ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน รวมทั้งให้ การศึกษาอบรมแก่ประชาชนทุกวัย ได้เข้าถึงหลักคำสอนทางศาสนา การรักษาจารีตประเพณีที่ชุมชนถือปฏิบัติสืบ ทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## ๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ดำเนินการพัฒนาด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ร่วมกับ อสม./รพ.สต. และทุกฝ่ายในตำบลเพื่อส่งเสริม สุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สนับสนุนการให้ออกกำลังกาย จัดบริการให้ความรู้ด้าน สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

## ๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการตามแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน ตามลำดับความสำคัญ มีการซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้ประชาชน ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกฝ่ายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้นนาครีในการพัฒนา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่

โดยทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของข้าพเจ้า ได้ดำเนินการตามนโยบาย ในรูปแบบของการบริหารจัดการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งสรุปได้ตามแบบรายงานสรุปผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลป่าต้นนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

# ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ทุกสำนัก/กอง

## จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ทั้งที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมถึงโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และใช้จ่ายเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๑๙,๓๑๒,๙๐๐	๑๕,๖๔๖,๖๓๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๕,๐๐๐	๙๐,๑๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๖	๖,๕๘๐,๘๙๔	๖,๐๑๔,๔๑๙.๘๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร	๗๐	๑๐,๐๒๗,๖๑๐	๙,๙๔๕,๘๑๑.๖๐
รวมทุกยุทธศาสตร์	๑๔๘	๓๖,๐๒๖,๔๐๔	๓๑,๖๘๔,๐๒๑.๔๒

## จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ทั้งที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และกัณเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมถึงโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และใช้จ่ายเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๑๙,๐๑๒,๙๐๐	๑๕,๓๗๐,๘๖๙
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๗๖๑
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>๔๗</b>	<b>๑๙,๓๑๒,๙๐๐</b>	<b>๑๕,๖๔๖,๖๓๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>			
- แผนงานการเกษตร	๓	๖๕,๐๐๐	๕๒,๘๐๐
- แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๔๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๐
<b>รวมยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>๕</b>	<b>๑๐๕,๐๐๐</b>	<b>๙๐,๑๖๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>			
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๙๐,๐๐๐	๗๑,๘๒๒
- แผนงานการศึกษา	๗	๕,๑๖๒,๗๘๔	๔,๖๓๒,๖๔๒.๘๒
- แผนงานสาธารณสุข	๕	๑๐๙,๐๐๐	๘๖,๖๘๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๕๕๖
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๙,๓๖๐
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๘๖๙,๑๑๐	๗๙๙,๓๖๘
- แผนงานงบกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>	<b>๒๖</b>	<b>๖,๕๘๐,๘๙๔</b>	<b>๖,๐๑๔,๔๑๙.๘๒</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>			
	๐	๐	๐
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร</b>			
- แผนงานบริการงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	๖	๒,๒๙๑,๕๐๐	๒,๒๖๑,๕๐๐
- แผนงานบริการงานทั่วไป (กองคลัง)	๑๐	๒๔๑,๔๐๐	๒๑๒,๓๐๐
- แผนงานบริการงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	๓	๑๔๘,๕๐๐	๑๔๑,๕๐๐
- แผนงานการพาณิชย์	๑๐	๗๑๑,๒๒๐	๗๐๒,๓๒๑.๖๐
- แผนงานการศึกษา	๒๔	๗๐๕,๘๙๐	๗๐๕,๘๙๐
- แผนงานสาธารณสุข	๓	๑,๕๔๗,๐๐๐	๑,๕๔๑,๘๐๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๑,๒๙๘,๖๐๐	๑,๒๙๗,๒๐๐
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๓,๐๘๓,๕๐๐	๓,๐๘๓,๓๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร</b>	<b>๗๐</b>	<b>๑๐,๐๒๗,๖๑๐</b>	<b>๙,๙๔๕,๘๑๑.๖๐</b>

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้าว  
ตามยุทธศาสตร์

## ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวน สายวงศ์ผืน	ขนาดความกว้าง ๒.๘๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม.	๘๒,๐๐๐	บ้านนาแก้ว หมู่ ๑ ต.ป่าต้น	กองช่าง	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๕,๗๐๐	ตรวจรับ มี.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๓/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓/๓	ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำและบ่อพัก ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตร.ม.	๒๖๐,๐๐๐	บ้านนาคตแพะ หมู่ ๔ ต.ป่าต้น	กองช่าง	เมษายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ ส.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาว โฉมยงค์ สุขุมอย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	บ้านนาแก้ว หมู่ ๑ ต.ป่าต้น	กองช่าง	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒,๓๐๐	ตรวจรับ มี.ค.๖๘
รวม			๓๘๗,๐๐๐					๓๔๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย ๕ แยกบริเวณ บ้านนางสังเวียน ทาเงิน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๖ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	บ้านปง หมู่ ๒ ต.ป่าต้น	กองช่าง	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย..๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางจี้ วงค์มูล	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๒๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	บ้านนาแก้ว หมู่ ๑ ต.ป่าต้น	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕๙,๕๐๐	ตรวจรับ เม.ย..๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยเลียบรางส่งน้ำ นาป้อม (แยกจากซอย ๔)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างราวกั้นตกความยาว รวม ๓๕.๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาคร้ว	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๑๙,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย..๖๘
<b>รวม</b>			๙๘๐,๐๐๐					๙๗๗,๕๐๐	

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

## เทศบาลตำบลป่าตันนครวิ

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบ เหมืองหม่น	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	บ้านหัวฝาย หมู่ ๔ ต.นาครี	กองช่าง	มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย ๔ ซ้ำมล้าห้วยฮ่องลี่ บริเวณ ข้างบ้านนายดาบตำรวจสมพร สายวงศ์เทือก	ขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ความสูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง สายวงศ์เทือก	๓๑๔,๐๐๐	บ้านนาแก้ว หมู่ ๑ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ ๒๙ ถึง ท่อระบายน้ำเติมหน้าศาลเจ้าพ่อ ม้าขาว	ขนาดท้องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๕๐ เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพักความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	บ้านสบทะ หมู่ ๗ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย บริเวณถนนเลียบล้าห้วยแม่ทะ	ความยาว ๔๘.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	บ้านสบทะ หมู่ ๗ ต.ป่าตัน	กองช่าง	สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ กันยายน ๒๕๖๘
<b>รวม</b>			<b>๑,๓๐๔,๐๐๐</b>					<b>๑,๓๐๓,๐๐๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนบ้านนาครี	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๕๘๐,๐๐๐	บ้านนาครีพัฒนา หมู่ ๕ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ดำเนินการ		ไม่สามารถดำเนินการได้เรื่องพื้นที่
๑๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ บริเวณศูนย์อสม.บ้านอ้วน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อสม.บ้านอ้วน	๒๐๐,๐๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาครี	กองช่าง	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	กันเงินงบประมาณไว้เบิกปี ๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตร.ม.	๓๑๐,๐๐๐	ภายในบริเวณเทศบาลฯ	กองช่าง	มีนาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๐,๐๐๐	ตรวจรับ ก.ค..๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศาลพ่อเจ้าบ้านดอกสะบันงา	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ต.ป่าตัน	กองช่าง	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินงบประมาณไว้เบิกปี ๖๙
<b>รวม</b>			<b>๑,๕๙๐,๐๐๐</b>					<b>๑,๐๑๐,๐๐๐</b>	

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

## เทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านบ้านป่าตัน หมู่ ๖	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	๔๓๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๒๘,๖๔๒.๐๐	ตรวจรับ พ.ค.๖๘
๑๖	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านบ้านป่าตัน หมู่ ๕	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน	๔๓๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๕ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๒๙,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๑๐๐/๔	ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐	บ้านนาคิ้ว หมู่ ๓ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ กันยายน ๒๕๖๘
		รวม	๑,๒๖๐,๐๐๐					๑,๒๒๗,๑๔๒	

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

## เทศบาลตำบลปาดันนาครีว

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลฯ ซอย ๒/๒ บ้านอ้วน	ขยายเขตประปาในเขตเทศบาลฯ ระยะทางรวม ๖๕.๐๐ เมตร	๒๕,๗๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาครีว	กองการประปา	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๖๐๐	ตรวจรับ มี.ค.-๖๘
๑๙	โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลฯ ซอย ๔ บ้านอ้วน	ขยายเขตประปาในเขตเทศบาลฯ ระยะทางรวม ๘๒๔.๐๐ เมตร	๒๗๗,๒๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาครีว	กองการประปา	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๑,๐๐๐	ตรวจรับ มี.ค.-๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนปาดันนาครีว	ปรับปรุงห้องเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนปาดันนาครีว	๒๑๐,๐๐๐	โรงเรียนปาดันนาครีว	กองช่าง	สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๙,๘๐๐	กันเงินงบประมาณไว้เบิกปี ๖๙
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคต	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม	๑๑๐,๐๐๐	บ้านนาคต หมู่ ๓ ต.ปาดัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๐,๐๐๐	กันเงินงบประมาณไว้เบิกปี ๖๙
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนามปุย	ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	บ้านหนามปุย หมู่ ๘ ต.นาครีว	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินงบประมาณไว้เบิกปี ๖๙
			รวม					๑,๐๙๗,๔๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ทะ	บับเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม ระยะ ทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน ๑๓ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	บ้านนาคตแพะ วัดสุทธราวาส หมู่ ๔ ต.ป่าต้น	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗๕,๗๖๑.๔๗	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
		<b>รวม</b>	๓๐๐,๐๐๐					๒๗๕,๗๖๑	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียบลำน้ำจาง บริเวณบ้านปงน้อยฝั่งซ้าย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐	บ้านนาคต หมู่ ๓ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๐๘,๐๐๐	ตรวจรับ กค.๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียบลำน้ำจาง บริเวณบ้านปงน้อยฝั่งขวา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑,๘๓๗,๐๐๐	บ้านนาคต หมู่ ๓ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๐๐,๐๐๐	ตรวจรับ มิ.ย.-๖๘
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลป.ถ.๑๗-๐๐๔ (บ้านดอกสะบันงา-บ้านนาคต และ) ช่วง กม+๓๓๐ กม.๐+๗๔๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๑๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๐๘๔,๐๐๐	บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔๐,๐๐๐	ตรวจรับ กค.๒๕๖๘
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งนาม่วงัว	กว้าง ๒.๘๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๗๖๙,๓๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๖๐,๐๐๐	ตรวจรับ กค.๒๕๖๘
๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางรถไฟเดิม	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๙๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๗๖๘,๒๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๔๐,๐๐๐	ตรวจรับ กค.๒๕๖๘
		รวม	๖,๓๕๘,๕๐๐					๕,๑๔๘,๐๐๐	

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

## เทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสถานีสูบน้ำทุ่งพระฉาน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๖๘๘,๕๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๘๘,๐๐๐	ตรวจรับ กค.๒๕๖๘
๗	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สป.ถ.๑๗-๐๐๒ บ้านนาคตแพะ-บ้านหลายทุ่ง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒,๖๗๕,๐๐๐	บ้านนาคตแพะ- บ้านหลายทุ่ง หมู่ ๙ ต.ป่าตัน	กองช่าง	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๖๖๐,๐๐๐	ตรวจรับ มี.ย.-๖๘
		รวม	๓,๓๖๓,๕๐๐					๒,๓๔๘,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนครวี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ (เงินรางวัล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านนาคพัฒนา	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	บ้านนาคพัฒนา หมู่ ๙ ต.ป่าตัน	กองช่าง	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๓๐,๖๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา เอนกประสงค์บ้านดอกสะบันงา	ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ต.ป่าตัน	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๔,๘๒๗	ตรวจรับ เม.ย ๖๘
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สภะ ๑	ช่วงที่นานายสากล น้อยรินทร์ ถึงนางอัมพร เนตรสุวรรณ บ้านสภะ หมู่ ๗ ตำบลป่าตัน ขนาดท้องกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	บ้านสภะ หมู่ ๗ ต.ป่าตัน	กองช่าง	กันยายน ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๒๑,๗๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๔	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย ๓ บ้านป่าตัน	ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๙,๐๐๐	ตรวจรับ ธ.ค.๖๗
<b>รวม</b>			<b>๕๐๐,๐๐๐</b>					<b>๖๙๖,๑๒๗</b>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนซอยบริเวณ บ้านเลขที่ ๖/๑ บ้านดอกสะบันงา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ต.ป่าต้น	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๕,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
๒	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมระหว่าง ซอย ๖ และถนน สป.ถ.๑๗-๐๐๑ บ้านดอกสะบันงา	กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม.	๖๕,๐๐๐	บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ต.ป่าต้น	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๕,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
๓	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนซอย ๑๐ บ้าน อ้วน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตร.ม.	๘๗,๐๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาคร้ว	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘๖,๕๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเลียบบ ลำห้วยแม่พวก (ด้านข้าง รพ.สต. บ้านอ้วน)	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาคร้ว	กองช่าง	เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแบบแปลน
รวม			๖๙๗,๐๐๐					๑๙๘,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าตันนาครี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าอาคารศูนย์ ศสมช.บ้านอ้วน	กว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	บ้านอ้วน หมู่ ๓ ต.นาครี	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแบบแปลน
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล เจ้าพ่อสี่สี บ้านหัวฝาย	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗๐,๐๐๐	บ้านหัวฝาย หมู่ ๔ ต.นาครี	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแบบแปลน
๗	ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ ฉปนสถานบ้านป่าตัน	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ ส.ค.๖๘
๘	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านป่าตัน หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม.	๓๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๖ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๘,๗๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
รวม			๗๔๕,๐๐๐					๒๙๗,๗๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฟาร์มเห็ด บ้านป่าตัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	บ้านป่าตัน หมู่ ๕ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๘,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านปง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	๓๘๐,๐๐๐	บ้านปง หมู่ ๒ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๗๙,๕๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๖๘
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยแยกจากสายทางรถไฟเดิม บ้านนาแก้ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการก่อสร้างคลอง ส่งน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๐๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	บ้านนาแก้ว หมู่ ๑ ต.ป่าตัน	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแบบแปลน
รวม			๑,๑๓๐,๐๐๐					๖๒๗,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาควิว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑๒	ปรับปรุงอาคารโรงเก็บเรือของ เทศบาล เป็นอาคารบำบัดผู้พิการ	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ ผู้พิการ	๔๘๐,๐๐๐	บ้านสบทะ หมู่ ๗ ต.ป่าต้น	กองช่าง	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแบบแปลน
๑๓	ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหัวสะพานบ้าน ป่าต้น หมู่ ๕	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐๐ ตร.ม.	๙๕,๐๐๐	บ้านป่าต้น หมู่ ๕ ต.ป่าต้น	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๕,๐๐๐	ตรวจรับ เม.ย.๒๕๖๘
รวม			๕๗๕,๐๐๐					๙๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว ซอย ๒/๒ บ้านอ้วน หมู่ ๓ ตำบลนาคิ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ระยะทางรวม ๖๕.๐๐ เมตร	๒๕,๗๐๐	ซอย ๒/๒ บ้านอ้วน หมู่ ๓ ตำบลนาคิ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	กองการประปา	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๖,๖๐๐.๐๐	-
๒	โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว ซอย ๔ บ้านอ้วน หมู่ ๓ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ระยะทางรวม ๘๒๔.๐๐ เมตร	๒๗๗,๒๐๐	ซอย ๔ บ้านอ้วน หมู่ ๓ ตำบลนาคิ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	กองการประปา	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถนนสายบ้านสบทะ หมู่ ๗ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาและเพิ่มประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๘ นิ้ว ระยะทางรวม ๒๔๐ เมตร (จุดเริ่มโครงการหน้าศาลเจ้าพ่อม้าขาว)	๕๐๐,๐๐๐	บ้านสบทะ หมู่ ๗ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	กองการประปา	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-
๔	โครงการปรับปรุง (ย้าย) ท่อเมนน้ำประปา ณ (ทุ่งนาทราย) ถนนสายบ้านปาง ถึงบ้านสบทะ หมู่ ๓ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ความยาว ๙๙๖ เมตร	๓๓๑,๘๐๐	บ้านนาต หมู่ ๓ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	กองการประปา	กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	(กันเงิน) เบิกจ่าย ปีงบประมาณ เป็นเงิน ๓๓๑,๗๐๐ บาท
			รวม					๑,๐๖๑,๕๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีพื้นที่เทศบาลตำบลป่าต้น นาคร้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการในพื้นที่เทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว	๒๕,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ศ. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕-ก.ย.-๖๘	๒๕,๐๐๐	-
	รวม		๒๕,๐๐๐					๒๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคว่ำ

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรม ออกล.	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ออกล.	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคว่ำ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๔ ก.ค. ๖๘	๑๓,๐๐๐	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อากาศ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคว่ำ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ ก.พ. ๖๘	๑๔,๘๐๐	-
รวม			๔๐,๐๐๐					๒๗,๘๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ และนำขยะมูลฝอยกลับมา ใช้ประโยชน์	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๑ มี.ค. ๖๘	๑๗,๖๘๐	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการน้ำเสียชุมชน	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ค. ๖๘	๑๙,๖๘๐	-
		รวม	๔๐,๐๐๐					๓๗,๓๖๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ  
รักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียน เทศบาลฯ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ	-จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ.ร.ร.ป่าต้นวิทยา/ ร.ร.บ้านนาคร้ว/ ร.ร.บ้านนาครัด/ ร.ร.นาคร้วประชาสามัคคี/ ร.ร.เทศบาล- ป่าต้นนาคร้ว/ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๗๓ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๙๒๔,๐๐๐	ร.ร.บ้านนาครัด/ ร.ร.ป่าต้นวิทยา/ ร.ร.นาคร้ว- ประชาสามัคคี/ ร.ร.เทศบาล- ป่าต้นนาคร้ว/ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๙๑๗,๔๘๒.๘๒ บาท	
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน ป่าต้นวิทยา	- อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนป่าต้นวิทยา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๗๘,๐๐๐	ร.ร.ป่าต้นวิทยา	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๒๒๙,๕๕๔.๐๐ บาท	อุดหนุนรายไตรมาส

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านนาคต	- อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนบ้านนาคต กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๑ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๒๐,๔๐๐	ร.ร. บ้านนาคต	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๕๗๗,๐๘๒.๐๐ บาท	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนนาคร้ว ประชาสามัคคี	- อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนนาคร้วประชา- สามัคคี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๔ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๕๓,๖๐๐	ร.ร. นาคร้ว- ประชาสามัคคี	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๔๒๕,๗๖๓.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	โครงการเงินอุดหนุนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพการ จัดดอกไม้แห้งให้แก่ โรงเรียนบ้านนาคต	- อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุนฝึกประสบ การณ์วิชาชีพการจัด ดอกไม้แห้งให้แก่ โรงเรียนบ้านนาคต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ การจัดดอกไม้แห้ง ให้แก่เด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๒ คน	๑๕,๑๕๐	โรงเรียนบ้านนาคต	กองการศึกษา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๑๕,๑๕๐.๐๐ บาท	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว - โรงเรียนเทศบาลป่าต้น นาคร้ว โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว	- สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของ โรงเรียนเทศบาลป่าต้น- นาคร้ว (๒,๒๘๙,๐๗๔ บาท) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๗๕ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าต้น- นาคร้ว กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน (๔๐๒,๖๕๐ บาท)	๒,๖๙๑,๖๓๔	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	๒,๓๙๐,๓๐๒.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	- ส่งนักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ จำนวน ๑๒ รายการ	๖๐,๐๐๐ โอนเงิน ๒๐,๐๐๐ รวม ๘๐,๐๐๐	เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	กองการศึกษา	๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๔ ก.ค.-๖๘	๗๗,๓๐๙.๐๐ บาท	
		รวม	๕,๑๖๒,๗๘๔					๔,๖๓๒,๖๔๒.๘๒	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว	งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว	งานป้องกันฯ	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว ๗-๓.ค.-๖๘	๑๙,๙๑๐	-

		ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ สามารถร่วมกันป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด							
๓	โครงการป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	จัดทำโครงการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน เพื่อสร้าง จิตสำนึกกระตุ้นให้เกิด ความตระหนักและส่งเสริม ความร่วมมือในชุมชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันใน พื้นที่เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักสงฆ์ ห้วยตาวคำ	งานป้องกันฯ	ม.ค. พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว ๓-เม.ย.-๖๘	๑๙,๓๔๔	-
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	ดำเนินโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ และจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนในพื้นที่ ในช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์ ติดตั้งป้ายรณรงค์ บริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิด อุบัติเหตุภายในชุมชน	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘  เม.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้ว ๒๗ธ.ค. ๖๗ - ๕ม.ค.๖๘  ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	๙,๗๘๔ - ๙,๗๘๔	- -
		รวม	๔๐,๐๐๐					๕๘,๘๒๒	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ มิ.ย. ๖๘	๑๘,๘๐๐	-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ พ.ค. ๖๘	๑๙,๙๐๐	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพ	อบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	นอกพื้นที่ ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ส.ค. ๖๘	๓๒,๒๐๐	-
<b>รวม</b>			<b>๙๐,๐๐๐</b>					<b>๗๐,๙๐๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	๑๕,๘๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๕,๗๘๐	-
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	๓,๒๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๕ มี.ค. ๖๘	ไม่มี การเบิกจ่าย เนื่องจาก การสำรวจ จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ มิได้ใช้ งบประมาณ	-
รวม			๑๙,๐๐๐					๑๕,๗๘๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาควิว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๗.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้าน	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาควิว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒ พ.ค. ๖๘	๑๕,๓๘๐	-
			รวม					๑๕,๓๘๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ได้ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้กับเด็ก การจัดกิจกรรม ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล- ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	๑๑-ม.ค.-๖๘	๑๑-ม.ค. ๒๕๖๘	๙๙,๑๖๖.๐๐ บาท	
		รวม	๑๐๐,๐๐๐					๙๙,๑๖๖.๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว	ดำเนินโครงการพัฒนา หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อเป็นการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างชุมชน กับเทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	๕๐,๐๐๐	ชุมชนภายในเขต เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙,๓๖๐	-
		รวม	๕๐,๐๐๐					๙,๓๖๐	

## รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

## ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

## ๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้ผู้สูงอายุ และหรือการศึกษาดูงานนอก สถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน	วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙๕,๕๔๐	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แม่บ้าน สตรี และประชาชน ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน	ครั้งที่ ๑ ๑๑ มี.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๒ ๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	๑๔,๘๐๐ ๑๔,๙๘๐	- -
		รวม	๑๓๐,๐๐๐					๑๒๕,๓๒๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑๐.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น เทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๐ ม.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	-
			รวม					๓๐๐,๐๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าตันนาคิ้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๙. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน	- จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเด็กและเยาวชน ประเภทกรีฑา กีฬาสากล และกีฬาส่งเสริม พัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็ก ได้แสดงออกความสามารถ ด้านกีฬา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	ร.ร. สุนทรศึกษา	กองการศึกษา	๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค.-๖๗	๑๙๖,๙๓๓ บาท	
๒	โครงการสืบสานประเพณีตาน ก๋วยสลาก	- จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีตานก๋วยสลาก โดยจัดกิจกรรมการ ประกวดตกแต่งก๋วยสลาก และขบวนแห่ก๋วยสลาก หลวงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ โอนเงิน ๓๐,๐๐๐ รวม ๑๓๐,๐๐๐	วัดป่าตันหลวง วัดนาคคหลวง	กองการศึกษา กองการศึกษา	๒-๓.ค.-๖๗ ๒๘-ก.ย.-๖๘	๒๘-ก.ย.-๖๘	๘๙,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวม ๑๑๙,๐๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณี ยี่เป็ง	- จัดงานประเพณียี่เป็ง โดยจัดนิทรรศการให้ ความรู้เกี่ยวกับประเพณี สาธิตการประดิษฐ์กระทง การประกวดธิดานพมาศ การประกวดทำโคม ฯลฯ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่ กระทงฯ กลุ่มเป้าหมายชุมชน ในเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขต ทต.ป่าตันนาคร้ว ที่กำหนดฯ	กองการศึกษา	๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๖ พ.ย.-๖๗	๒๙๖,๓๗๓ บาท	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ดำเนินการจัดกิจกรรม นำเสนอ/ให้ความรู้ สร้าง ความตระหนักรู้โดยจัดนิทรรศการ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ประกวดทำอาหารพื้นเมือง ประกวดเต้นประกอบเพลงล้านนา	๑๓๐,๐๐๐	ทต.ป่าตันนาคร้ว	กองการศึกษา	๑๑-เม.ย.-๖๘	๑๑-เม.ย.-๖๘	๑๓๐,๐๐๐ บาท	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	- กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตันนาคร้ว จำนวน ๑๓ วัด	๑๙,๑๑๐	วัดในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลป่าตันนาคร้ว	กองการศึกษา	๙-ก.ค.-๖๘	๑๐-ก.ค.-๖๘	๑๙,๑๑๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ฟุตบอล/ฟุตซอล (Patunnakure Academy)	- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬาโรงเรียน เทศบาลป่าต๋ันนาคร้ว	กองการศึกษา	๔-๕ ก.ย. ๒๕๖๘	๕-ก.ย.-๖๘	๓๗,๙๕๒ บาท	
		รวม	๘๖๙,๑๑๐					๗๙๙,๓๖๘.๐๐	

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

## ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าตันนาครวัว

## ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล แห่งการเรียนรู้	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันเทศบาล การจัดพิธีสงฆ์	๒๕,๐๐๐	ต.ป่าตันนาครวัว	สำนักปลัด เทศบาล	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔-เม.ย.-๖๘	๒๕,๐๐๐	-
๒	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	อบรม บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าตันนาครวัว	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑-ก.ค.-๖๘	๒๐,๐๐๐	-
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ป้องกันสถาบันชาติ	เพื่อแสดงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ต.ป่าตันนาครวัว	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๒๕,๒๐๘	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลด งบประมาณเพื่อ การบริการ สาธารณะอื่น
	รวม		๗๕,๐๐๐					๔๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว

## ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๘,๕๐๐.๐๐	ทต.ป่าต้นนาครีว	สำนักปลัด เทศบาล	มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖-มี.ย.-๖๘	๘,๕๐๐	-
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแคว็บ) ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคว็บ ๔ ประตู รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแคว็บ) ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่าต้นนาครีว	สำนักปลัด เทศบาล	ก.พ.- ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	กั้นเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเบิกจ่าย ปีถัดไป ตามมติ ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ กั้นเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเบิกจ่ายปีถัดไปตามมติ ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่าต้นนาครีว	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ กพ.๖๘	๑,๓๕๗,๘๐๐	-
	รวม		๒,๒๑๖,๕๐๐					๒,๒๑๖,๓๐๐	50

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

## ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๕.๑ การบริหารและพัฒนาองค์กร

## ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถจักรยานยนต์ - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ - จำนวน ๓ คัน คันละ ๔๕,๗๐๐ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซีหรือขนาด - เกินกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซีเป็นรถจักรยานยนต์ - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๓๗,๑๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓-มี.ค.-๖๘	๑๓๒,๐๐๐	-
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ - ขนาด (ก) ๖๐๕ * (ล) ๖๗๐ * (ส) ๔๗๕ - ๑,๐๕๐ มิลลิเมตร - ที่นั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม - ที่พักแขนทั้ง ๒ ข้าง ทำจากพลาสติก PP - ปรับสูงต่ำด้วยโซ่ไฮดรอลิค - ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม มี ๕ แฉก ๕ ล้อเลื่อน	๓,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕-ม.ค.-๖๘	๓,๐๐๐	-
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะ - เพื่อจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๘,๐๐๐ - ขนาด (w) ๑,๕๓๐ * D ๗๗๐ * H ๗๕๐ mm.	๘,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕-ม.ค.-๖๘	๘,๐๐๐	-
	รวม		๑๔๘,๑๐๐					๑๔๓,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ การบริหารและพัฒนาองค์กร

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ - จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕-ม.ค.-๖๘	๒๔,๐๐๐	-
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉัดหมึกพร้อมติดตั้ง - ฉัดหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙-ม.ค.-๖๘	๘,๐๐๐	-
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗-ส.ค.-๖๘	๒๔,๐๐๐	-
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล - จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กั้นงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๙
	รวม		๘๐,๐๐๐					๕๖,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ การบริหารและพัฒนาองค์กร

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer - จำนวนเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กั้นงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง - เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA - จำนวนเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กั้นงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานโล่ง - เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานโล่ง - จำนวนเครื่องละ ๒,๘๐๐ บาท	๒,๘๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองคลัง	ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ		กั้นงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๙
	รวม		๑๓,๓๐๐					๑๓,๓๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.หน้าจอตชสกรีนขนาด ๗ นิ้ว ๒.อนาล็อก Input : ๑๖ CH (๑๒ Mic + ๔ Line ) ๓.อนาล็อก Output : L/R + ๖ Bus + ๒AUX + Headphone (L/R) ๔.EQ, Gate, Compressor, Limiter แยกอิสระของ Output ทุกช่อง ๕.เอฟเฟคหลัก ๖ โปรแกรม สามารถ ผสมผสานเอฟเฟคได้ตามความชอบของผู้ใช้ ๖.USB รองรับฟอร์แมต APE, FLAC, MP๓, WAV ๗.ระบบปฏิบัติการ รองรับ Apple iPhone iPad,iOS V.๑๒.๐ขึ้นไป	๔๕,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาครีว	กองยุทธศาสตร์ฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ๕-ส.ค.-๖๘	๔๕,๐๐๐	-

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ (ต่อ)	เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ๘.เครื่องข่ายที่รองรับ : LAN ความเร็ว ๑๐๐M Wi-Fi หรือเราเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ Wi-Fi ภายใน ๙.การอัปเดตระบบ-เฟิร์มแวร์ สามารถ อัปเดตได้ทั้งผ่าน USB flash drive และผ่านคอมพิวเตอร์ Network Upgrade ๑๐.พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายสัญญาณ ในการเชื่อมต่อ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตาม ราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน ในงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว	๔๕,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองยุทธศาสตร์ฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ๕-ส.ค.-๖๘	๔๕,๐๐๐	-
	รวม		๔๕,๐๐๐					๔๕,๐๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.จอ LCD ขนาด ๓๐? แบบ vari-angle touchscreen ๒.ความละเอียด ๓๓ ล้านพิกเซล Full-Frame ๓.ชิพประมวลผล Bionz XR ๔.ระบบ Focus แบบ Hybrid ๖๙๓ จุด ๕.ระบบกันสั่น ( ๕-axis ) พร้อมระบบ กันสั่น digital ในงาน Video ๖.รองรับการถ่าย วิดีโอ ๔K ความละเอียด ๖๐fps ๗.รองรับการถ่าย วิดีโอ ๑๐๘๐p/ ๒๔๐fps แบบ ๑๐-bit และ ๔:๒:๒ color over HDMI ๘.รองรับสกุลไฟล์ Raw, JPG, HEIF ๙.ช่องใส่การ์ดแบบ Dual Slot รองรับทั้ง SD Card และ CFexpress Type A	๑๐๐,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาครีว	กองยุทธศาสตร์ฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ๖-พ.ค.-๖๘	๙๓,๐๐๐	-
		รวม	๑๐๐,๐๐๐					๙๓,๐๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลปาดันนาครีว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้ ๑.ชนิดเบาะหนัง มีที่วางแขน ๒., ที่นั่งปรับสูง - ต่ำด้วยโซ่ไฮดรอลิค ๓.ขาพลาสติก มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ ๔.ขนาดกว้าง ๖๒ ซม. ลึก ๗๒ ซม.สูง ๑๐๗ ซม.	๓,๕๐๐	เทศบาลตำบล ปาดันนาครีว	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว ๑๕-ก.ย.-๖๘	๓,๕๐๐	(โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่)
			รวม ๓,๕๐๐					๓,๕๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๔,๒๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๒๐๐	-
๒	ครุภัณฑ์โรงงาน	ดำเนินการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า มีกำลังไฟ ๑๘ วัตต์ มีชุด ดอกสว่าน พร้อมแบตเตอรี่ สามารถเจาะไม้ เหล็ก ปูน ได้ เพื่อใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	๗/๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙,๘๐๐	-
๓	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ดำเนินการจัดซื้อสายไฟฟ้า เปลือยใช้ ความยาวบาร์ ๑๐ นิ้ว รวมแบตเตอรี่ แท่นชาร์จ มีมอเตอร์แบบ	๑๕,๒๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	๖/๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๒๐๐	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ไร้ปลงถ่าน มีระบบ เบรกไฟฟ้า และปรับได้ หลายระดับ เพื่อใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย							
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อ เตาไมโครเวฟ จำนวน ๑ เตา ๑.เป็นเตาอบไมโครเวฟผสม ระบบอย่าง ๒.ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร	๗,๖๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗,๖๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖/๘/๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเบิกจ่าย ปีถัดไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖-ส.ค.-๖๗	๘,๕๐๐	เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	๗/๑๑/๑๙๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘,๕๐๐	-

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ บรรทุกน้ำ กั้นเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเบิกจ่าย ปิดไปตามมติที่ประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖-ส.ค.-๖๗	๒,๕๖๓,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกา	-	กั้นเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อม ติดตั้งจำนวน จุด ภายในเขต เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว มีกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งภายในเขตเทศบาล จำนวน ๕ ตัว POE ๑๖ ช่อง และ มีเครื่องบันทึก NVR ๓๒ ch กันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗๘ เพื่อเบิกจ่าย ปิดไปตามมติที่ประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙-๙.ค.-๖๗	๔๓๓,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	งานป้องกันฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้าว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ประกอบด้วยตัวเครื่อง ไมโครโฟน พาวเวอร์ซีฟหลาย หนังสือคู่มือ เพื่อใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๒,๐๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้าว	งานป้องกันฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้ว ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘	๓๒,๐๐๐	
		<b>รวม</b>	๓,๐๘๓,๕๐๐					๓,๐๘๓,๓๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ตัว รายละเอียด ดังนี้ ขนาด (ย) ๑๒๐x (ก) ๘๐ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗	๒๔,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้โครงขาเหล็ก จำนวน ๓๒ ตัว รายละเอียด ดังนี้ เก้าอี้โครงขาเหล็ก ที่นั่งไม่ียง ขนาด (ย) ๒๘ x (ก) ๒๘ x (ส) ๔๕ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปีถัดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลปาดังนาครี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-๕.ค.-๖๗	๑๗,๖๐๐	โรงเรียนเทศบาล ปาดังนาครี	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ พร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ จำนวน ๑ ตัว รายละเอียด ดังนี้ ขนาด (ก) ๑๘๐ x (ล)๖๐ x (ส) ๙๐ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี	๒๘,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ปาดังนาครี	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗							
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นรองยืน จำนวน ๒ ตัว เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗	๘,๖๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๘,๖๐๐.๐๐ บาท	
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ได้ระดับหน้าต่าง พร้อมก๊อก จำนวน ๑ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ ขนาด (ก) ๑๒๐ x (ล) ๖๐ x (ส) ๘๐ เซนติเมตร	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)	เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗							
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ที่ระดับหน้าต่าง จำนวน ๒ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ ขนาด (ก) ๑๒๐ x (ล) ๖๐ x (ส) ๘๐ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗	๑๑,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาครีว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บสารเคมี จำนวน ๑ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ ทำจากเหล็ก ด้านบนบานเลื่อนกระจก ด้านล่างบานเลื่อนทึบ ขนาด (ก) ๑๒๐ x (ล) ๔๕ x (ส) ๑๘๓ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปีถัดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าตึนนาครวี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗	๘,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครวี	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๘,๐๐๐.๐๐ บาท	
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ ทำจากเหล็กบานเลื่อน กระจก ขนาด (ก) ๙๑ x (ล) ๔๕ x (ส) ๑๘๓ เซนติเมตร	๑๒,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครวี	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)	เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าตันนครรัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗							
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว รายละเอียด ดังนี้ หน้าโต๊ะบุโฟมกำสีขาว ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด (ก)๖๐ x (ย)๑๕๐ x (ส) ๗๓ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปิดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าตันนครรัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี	๔,๔๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตันนครรัว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔,๔๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)	พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕-ส.ค.-๖๗							
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ ขนาด (ก) ๑๒๐ x (ล) ๔๐ x (ส) ๘๘ เซนติเมตร เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกันเงินเบิกจ่ายปีถัดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าตึ้นนาครีว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕สิงหาคม ๒๕๖๗	๔,๕๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึ้นนาครีว	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔,๕๐๐.๐๐ บาท	
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๗ ตัว รายละเอียด ดังนี้ - ชนิดเบาะหนัง มีพนักพิงมีที่วางแขน - ที่นั่งปรับสูง – ต่ำ ด้วยโซค ไฮดรอลิค - ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ - ขนาด (ก) ๕๙ X (ล) ๖๐ X (ส) ๙๔ เซนติเมตร	๑๗,๕๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึ้นนาครีว	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๑๒ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ -ทำจากเหล็ก ภายในมีแผ่นชั้น ๒ แผ่น ปรับระดับได้ -ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) ๘๗ X (ล) ๕๐ x (ส) ๘๗ เซนติเมตร	๕๐,๔๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครว	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท	
๑๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๓,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครว	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตู้ รายละเอียด ดังนี้ - มีหูลื่นชัก - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๓,๔๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครว	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท	
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโต๊ะ บุโฟมกำขาว จำนวน ๑๐ ตัว รายละเอียดดังนี้ -ขาเหล็กชุบโครเมียมพับเก็บได้ -ขนาด (ก) ๑๘๐ X (ล) ๔๕ X (ส) ๗๓ เซนติเมตร	๒๒,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าตึนนาครว	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม่านปรับแสง จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดกว้าง ๒.๕๐ X สูง ๑.๖๕ เมตร	๒๔,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้อนนครวิ	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท	
		รวม	๒๗๘,๔๐๐					๒๗๘,๔๐๐.๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด จ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖-ก.ย.-๖๗	๒๒,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	พ.ย.-๖๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ชั้น จำนวน ๓ ตู้ รายละเอียดดังนี้ - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง -ขนาด (ก) ๙๑ X (ล) ๔๕ X (ส) ๑๘๓ เซนติเมตร	๒๔,๕๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - เบาะหนัง มีที่วางแขน - ปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยใช้ค ไฮดรอลิค - ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ - ขนาด (ก) ๖๖ X (ล) ๘๐ X (ส) ๑๑๓ เซนติเมตร	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐ บาท	
		รวม	๕๑,๕๐๐					๕๑,๕๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑ x ลึก ๔๕ x สูง ๑๘๓ ซม.	๖,๕๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๘	เมษายน ๒๕๖๘	๖,๕๐๐.๐๐ บาท	
		รวม	๖,๕๐๐					๖,๕๐๐.๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาควิว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด	๒๔,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาควิว	กองการศึกษา	มี.ค.-๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท	
		รวม	๒๔,๐๐๐					๒๔,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนคร้าว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องรายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	พ.ค.-๖๘	พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</li> <li>- มีจอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</li> </ul>								
		รวม	๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐		

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สนาม	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดดังนี้ - อุโมงค์ลอดป็นป้ายตาข่าย เชือกป็นป้าย เสริมลวด ๖ เส้น -ขนาด ๒๐๐ x ๒๔๐ x ๑๐๕ ซม.	๘๕,๔๙๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	มิ.ย.-๖๘	มิถุนายน ๒๕๖๘	๘๕,๔๙๐.๐๐ บาท	
	รวม		๘๕,๔๙๐					๘๕,๔๙๐.๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๑๐ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว เป็นรายการตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกันเงินเบิกจ่ายปีถัดไป ตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖-ก.ย.-๖๘	๒๔๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ป่าต้นนาคร้ว	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	กันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเบิกจ่ายปีถัดไป ตามมติที่ประชุม สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘
		รวม	๒๔๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนครวี

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๖. แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลัง	จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	๙๕,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าตันนครวี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๗ มี.ค. ๖๘	๙๐,๘๐๐	-
		รวม	๙๕,๐๐๐					๙๐,๘๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๖. แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะออก สูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๓๐๒,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าต้นนาคร้ว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ มี.ค. ๖๘	๑,๓๐๑,๐๐๐	-
		รวม	๑,๓๐๒,๐๐๐					๑,๓๐๑,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าตันนาครีว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๖. แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้ง ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวฝาย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ทต. ป่าตันนาครีว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๕ ต.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-
		รวม	๑๕๐,๐๐๐					๑๕๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๗.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๕๐๐	ตรวจรับ ๑๑ พ.ย ๒๕๖๗
		๒ จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์จำนวน ๒ ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑๖xลึก๔๕๗xสูง ๑,๘๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ตู้ กระจก ๗,๙๐๐ บาท	๑๕,๘๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๘๐๐	ตรวจรับ ๑๑ พ.ย ๒๕๖๗
		๓ จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๘,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐	ตรวจรับ ๑๑ พ.ย ๒๕๖๗
๒	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	๑ ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘,๕๐๐	ตรวจรับ ๒๘ พ.ย ๒๕๖๗
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	๑ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๕๒,๘๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๕๒,๘๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ทต.ป่าต้นนาคร้ว	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกปี ๖๙
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	การติดตั้งเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน บ้านนาคพัฒนา หมู่ ๙	๔๓๐,๐๐๐	บ้านนาคพัฒนา หมู่ ๙ ต.ป่าต้น	กองช่าง	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๒๘,๖๐๐	ตรวจรับ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘
	รวม		๕๔๑,๖๐๐					๕๔๐,๒๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครีว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๗.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อนุมัติจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนิน การโครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน	๗๕๗,๐๐๐	เทศบาลฯ	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๕๗,๐๐๐.๐๐	ตรวจรับ ต.ค ๒๕๖๘
		รวม	๗๕๗,๐๐๐					๗๕๗,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๓.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>								
๑	รถขนาน ๓ ตัน	รถขนาน ๓ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๔,๕๐๐.๐๐	-
	<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>								
๒	เครื่องตัดคอนกรีต (เบนซิน)	เครื่องตัดคอนกรีต (เบนซิน) ใส่ใบตัดขนาด ๑๔-๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๘,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๘,๐๐๐.๐๐	-
	<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>								
๓	สว่านโรตารี	สว่านโรตารี ๓ ระบบ ๑๑/๑๖* จำนวน ๑ ตัว	๙,๖๒๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙,๖๒๐.๐๐	-
	<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>								
๔	ปั๊มแช่ไวดูดน้ำ	ปั๊มแช่ไวดูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	๗,๕๐๐.๐๐	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๓.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>								
๕	หม้อแปลงไฟฟ้าประจำเทศบาล ตำบลป่าต้นนาคร้ว	หม้อแปลงไฟฟ้าประจำเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว ขนาด ๕๐ KVA พร้อมติดตั้ง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๙๘,๕๐๑.๖๐	-
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>								
๖	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๔ คัน	๑๘๒,๘๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	-
	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>								
๗	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด พลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา	๖,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๖,๕๐๐.๐๐	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าตันนครวี

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๓.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>								
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้	๘,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าตันนครวี	กองการประปา	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	-
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>								
๙	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าตันนครวี	กองการประปา	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘	๒,๕๐๐.๐๐	∞ ∞

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๓.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การเกษตร								
๑๐	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง ความสูงของน้ำที่เครื่องสูบน้ำสามารถส่งขึ้นไปได้ ไม่ต่ำกว่า ๔๔ เมตร ใช้กับท่อทางดูด ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร และท่อทางส่ง ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ รอบต่อนาที พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ	๑๔๑,๓๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ป่าต้นนาคร้ว	กองการประปา	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
		รวม	๗๑๑,๒๒๐.๐๐					๗๐๒,๓๒๑.๖๐	

